



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2022
09:49 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
31079.01.2020	DE CALLES PAVIMENTADAS UBICADAS EN LA ZONA ORIENTE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180103	INFRAESTRUCTURA URA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	10/12/2020	01/01/1900		Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA	\$287,479.14	\$499,895.97	\$0.00	\$287,479.14	100.00%
31079.01.2020	BANQUETAS EN LA AVENIDA "RICARDO PALMERIN" (CALLE 41) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PERIMETRAL,	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180103	INFRAESTRUCTURA URA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/07/2020	09/02/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	DISEÑO E INGENIERIA PILOTT SA DE CV	\$421,491.80	\$2,998,469.88	\$0.00	\$421,491.80	100.00%
31079.01.2020	REHABILITACION DE EQUIPOS ELECTROMECA NICOS, AMPLACION DE RED O LINEA DE CONDUCCION; BOMBEO, Y SUBESTACION ELECTRICA, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADA EN CALLE 43 POR 50	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180103	INFRAESTRUCTURA URA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	06/11/2020	30/03/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	BEYANOR CORPORATIVO SA DE CV	\$1,865,801.58	\$1,865,801.58	\$0.00	\$1,865,801.58	100.00%
31079.01.2020	POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOSE LOPEZ PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN Y 2)	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180103	INFRAESTRUCTURA URA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	07/11/2020	01/01/1900		Nueva	Licitacion	Contrato	MULTIOBRAS CETINA SA DE CV	\$982,386.37	\$982,386.37	\$0.00	\$982,386.37	100.00%
31079.01.2020	POR 52 Y 54, A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE: SEÑALAMIENTO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180103	INFRAESTRUCTURA URA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	06/11/2020	01/01/1900		Nueva	Licitacion	Contrato	GRUPO MARMOL CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$773,851.32	\$773,851.32	\$0.00	\$773,851.32	100.00%
31079.01.2020		Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180103	INFRAESTRUCTURA URA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	12/11/2020	31/03/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	URBANIZACIONES MIME SA DE CV	\$9,318,670.62	\$9,318,670.62	\$0.00	\$9,318,670.62	100.00%



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2022
09:49 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
31079.01.2020	DE DIVERSAS CALLES, A BASE DE CARPETA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DE CALLES	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180103	INFRAESTRUCTURA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	16/11/2020	01/03/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	COMERCIALIZADO RA GUVASA SA DE CV	\$3,663,545.05	\$7,009,646.27	\$0.00	\$3,663,545.05	100.00%
31079.01.2020	PAVIMENTADAS UBICADAS EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATAN	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180103	INFRAESTRUCTURA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	10/12/2020	01/01/1900		Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	SECYU SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	\$256,477.16	\$499,983.43	\$0.00	\$256,477.16	100.00%
31079.01.2020	PAVIMENTADAS UBICADAS EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATAN	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180103	INFRAESTRUCTURA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/01/2021	31/03/2021		Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA	\$499,292.77	\$499,895.97	\$499,895.97	\$499,292.77	100.00%
31079.01.2020	PAVIMENTADAS UBICADAS EN LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATAN	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180103	INFRAESTRUCTURA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	11/12/2020	31/03/2021		Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA	\$498,321.62	\$498,321.62	\$0.00	\$498,321.62	100.00%
31079.01.2020	KANCAB, MANUEL CEPEDA PERAZA Y PENKUYUT; EN EL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATAN	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180103	INFRAESTRUCTURA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	23/12/2020	01/01/1900		Nueva	Licitacion	Contrato	JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA	\$5,250,475.15	\$5,250,475.15	\$0.00	\$5,250,475.15	100.00%
31079.01.2020	2.- CONSTRUCCION ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LOCALIDAD TEKAX DE	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180103	INFRAESTRUCTURA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	23/12/2020	31/03/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA...	\$2,311,188.89	\$2,311,188.89	\$0.00	\$2,311,188.89	100.00%



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2022
09:49 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
31079.01.2020	AMPLIACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATAN. (CASA MARO) CONSISTENTE EN ANDORES, BANCAS DE CONCRETO, AREA VERDES E ILUMINACION; EN LA LOCALIDAD Y AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX, LOCALIDAD CANEK.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180103	INFRAESTRUCTURA URA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	23/12/2020	31/03/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	S&K CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$1,048,651.37	\$1,048,651.37	\$0.00	\$1,048,651.37	100.00%
31079.01.2020	REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE KANCAB, MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATAN.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180103	INFRAESTRUCTURA URA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	25/12/2020	31/03/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	ROGER ARMANDO AGUILAR FERNANDEZ	\$5,593,462.86	\$5,593,462.86	\$0.00	\$5,593,462.86	100.00%
31079.01.2020	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LOCALIDADES DE	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180103	INFRAESTRUCTURA URA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	25/12/2020	01/01/1900		Nueva	Licitacion	Contrato	MULTIOBRAS CETINA SA DE CV	\$1,234,366.54	\$1,234,366.54	\$0.00	\$1,234,366.54	100.00%
31079.01.2020	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LOCALIDADES	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180103	INFRAESTRUCTURA URA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	25/12/2020	01/01/1900		Nueva	Licitacion	Contrato	RENMIN S DE RL DE CV	\$1,999,989.83	\$1,999,989.83	\$0.00	\$1,999,989.83	100.00%
31079.01.2020	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LOCALIDADES	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180103	INFRAESTRUCTURA URA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	14/12/2020	24/02/2021		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	ALFREDO GONZALEZ MOO	\$250,065.77	\$250,065.77	\$250,065.77	\$250,065.77	100.00%
31079.01.2020	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LOCALIDADES	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180103	INFRAESTRUCTURA URA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	14/12/2020	24/02/2021		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	MIRLEY LUCELY AVILEZ GAZCA	\$155,440.28	\$155,440.28	\$155,440.28	\$155,440.28	100.00%



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2022
09:49 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
31079.01.2020	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ALVARO OBREGÓN	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180103	INFRAESTRUCTURA URA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	30/12/2020	18/02/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	SEMEX SA DE CV	\$1,066,713.59	\$1,066,713.59	\$0.00	\$1,066,713.59	100.00%
31079.01.2021	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX ÁLVARO OBREGÓN REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAX LOCALIDAD SAN ISIDRO Y AXXCHE	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	25/03/2021	23/04/2021		Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA...	\$247,765.27	\$247,765.27	\$247,765.27	\$247,765.27	100.00%
31079.01.2021	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAX LOCALIDAD SAN ISIDRO Y AXXCHE	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/11/2021	30/11/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	S&K CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$149,596.65	\$149,596.65	\$149,596.65	\$149,596.65	100.00%
31079.01.2021	MERCADOS PUBLICOS	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/12/2022	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL SURESTE SA DE CV	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$100,000.00	50.00%
31079.01.2021	CONSTRUCCION DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ALVARO OBREGÓN REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAX LOCALIDAD DE TEKAX	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	31/03/2021	14/05/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA...	\$3,600,446.09	\$3,600,446.09	\$3,600,446.09	\$3,600,446.09	100.00%
31079.01.2021	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAX LOCALIDAD DE TEKAX	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/11/2021	30/11/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	S&K CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$225,741.82	\$225,741.82	\$225,741.82	\$225,741.82	100.00%



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2022
09:49 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
31079.01.2021	DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ALVARO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	31/03/2021	14/05/2021	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	JAVIER ESTEBAN MONTERO NOVELO	\$1,497,355.32	\$1,497,355.32	\$1,290,823.55	\$1,036,335.68	69.21%
31079.01.2021	CONSTRUCCION DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ALVARO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/12/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	JAVIER ESTEBAN MONTERO NOVELO	\$376,478.85	\$376,478.85	\$376,478.85	\$376,478.85	100.00%
31079.01.2021	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL MERCADO CENTRAL	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	28/02/2022	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	PROMOCION Y DESARROLLO TERRITORIAL SA DE CV	\$268,500.00	\$268,500.00	\$268,500.00	\$134,250.00	50.00%
31079.01.2021	DE TECHOS FIRME EN TEKAX, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ALVARO OBREGÓN Y EN DIVERSAS	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	31/03/2021	14/05/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS	\$999,479.37	\$999,479.37	\$999,479.37	\$999,479.37	100.00%
31079.01.2021	CONSTRUCCION DE MERCADO URBANO (LAMINEROS)	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/12/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	SARAI OJEDA HERNANDEZ	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	100.00%
31079.01.2021	DE TECHOS FIRME EN TEKAX, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ALVARO OBREGÓN Y EN DIVERSAS	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/04/2021	15/05/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	\$999,866.97	\$999,866.97	\$999,866.97	\$999,866.97	100.00%



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2022
09:49 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
31079.01.2021	DE PLANOS ARQUITECTONICOS, PLANOS DE GEOLOCALIZACION POR TIPO DE ACCION, PRESUPUESTOS, CENSO DE DE PISOS FIRME EN TEKAX, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ALVARO OBREGÓN Y EN DIVERSAS	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/12/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	MIGUEL RICARDO BARRERA CHAN	\$240,000.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$240,000.00	100.00%
31079.01.2021	DE PISOS FIRME EN TEKAX, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ALVARO OBREGÓN Y EN DIVERSAS	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	31/03/2021	01/04/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA	\$749,035.84	\$749,035.84	\$749,035.84	\$749,035.84	100.00%
31079.01.2021	DE PISOS FIRME EN TEKAX, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ALVARO OBREGÓN Y EN DIVERSAS	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	31/03/2021	01/04/2021		Ampliación	Licitacion	Contrato	GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA	\$28.01	\$28.01	\$28.01	\$28.01	100.00%
31079.01.2021	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/01/2022		Nueva	Licitacion	Contrato	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	\$880,578.49	\$880,578.49	\$880,578.49	\$880,578.49	100.00%
31079.01.2021	ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE LA CENTRAL DE ABASTOS	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/12/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	DISEÑO E INGENIERIA PILOTA SA DE CV	\$98,949.28	\$98,949.28	\$98,949.28	\$98,949.28	100.00%
31079.01.2021	DE PISOS FIRME EN TEKAX, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ALVARO OBREGÓN Y EN DIVERSAS	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/04/2021	15/05/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	SECYU SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	\$748,294.40	\$748,294.40	\$748,294.40	\$748,294.40	100.00%



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2022
09:49 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
31079.01.2021	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	28/02/2022		Nueva	Licitacion	Contrato	LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA...	\$611,026.08	\$611,026.08	\$611,026.08	\$611,026.08	100.00%
31079.01.2021	DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO EN TEKAX, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	02/04/2021	16/05/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	S&K CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V.	\$1,149,056.03	\$1,149,056.03	\$1,149,056.03	\$1,149,056.03	100.00%
31079.01.2021	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	28/02/2022	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	\$1,066,167.67	\$1,066,167.67	\$1,066,167.67	\$372,358.81	34.92%
31079.01.2021	CONSTRUCCION DE MERCADO ALTERNATIVO Y REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA (DEL HOSPITAL)	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	28/02/2022	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	\$190,000.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$75,000.00	39.47%
31079.01.2021	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN TEKAX, EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	29/04/2021	17/06/2021		Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	\$849,046.75	\$849,046.75	\$849,046.75	\$849,046.75	100.00%
31079.01.2021	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN TEKAX, EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	29/04/2021	17/06/2021		Ampliación	Invitación a Proveedores	Contrato	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	\$212,177.20	\$212,177.20	\$212,177.20	\$212,177.20	100.00%



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2022
09:49 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
31079.01.2021	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN TEKAX, EN LA LOCALIDAD DE KINIL	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	29/04/2021	17/06/2021		Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA...	\$360,009.26	\$360,009.26	\$360,009.26	\$360,009.26	100.00%
31079.01.2021	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/01/2022	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA...	\$650,831.24	\$650,831.24	\$650,831.24	\$616,985.24	94.80%
31079.01.2021	AMPLIACION DE PARQUES (SOLIDARIDAD, YOCCHENKAX, ANDADOR) Y REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/12/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	JESUS SANTAGO CANCHE UCAN	\$213,055.14	\$213,055.14	\$213,055.14	\$213,055.14	100.00%
31079.01.2021	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	29/04/2021	28/05/2021		Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	\$523,292.47	\$523,292.47	\$523,292.47	\$523,292.47	100.00%
31079.01.2021	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN TEKAX, EN LA LOCALIDAD DE XAYA	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	07/05/2021	25/06/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	\$1,648,389.99	\$1,648,389.99	\$1,648,389.99	\$1,648,389.99	100.00%
31079.01.2021	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	15/02/2022	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	PROMOCION Y DESARROLLO TERRITORIAL SA DE CV	\$3,040,253.25	\$3,040,253.25	\$3,040,253.25	\$2,440,253.25	80.26%



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2022
09:49 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
31079.01.2021	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS, EN TEKAX, LOCALIDAD DE KANCAB	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	07/05/2021	05/07/2021	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	GRUPO MARMOL CONSTRUCCIONES S, S.A. DE C.V.	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,267,410.84	93.35%
31079.01.2021	AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN TEKAX, LOCALIDAD DE	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/03/2022	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA	\$1,976,827.56	\$1,976,827.56	\$1,976,827.56	\$1,716,936.91	86.85%
31079.01.2021	AMPLIACIÓN DE ALVARO OBREGÓN. 2).- AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRICIDAD	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	07/05/2021	05/07/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	MULTIOBRAS CETINA SA DE CV	\$4,081,791.83	\$4,081,791.83	\$4,081,791.83	\$4,081,791.83	100.00%
31079.01.2021	AMPLIACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN TEKAX, LOCALIDAD DE	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	28/02/2022	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA	\$1,513,552.64	\$1,513,552.64	\$1,513,552.64	\$781,623.80	51.64%
31079.01.2021	SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC.), EN TEKAX, EN LA LOCALIDAD DE SAN ARTURO.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	07/05/2021	05/06/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	S&K CONSTRUCCIONES S S.A. DE C.V.	\$1,767,589.66	\$1,767,589.66	\$1,767,589.66	\$1,767,589.66	100.00%
31079.01.2021	AMPLIACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/03/2022	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	PRODUCCION GI SA DE CV	\$1,513,552.64	\$1,513,552.64	\$1,513,552.64	\$241,917.24	15.98%



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2022
09:49 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
31079.01.2021	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ALVARO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	17/07/2021	15/08/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	SECYU SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	\$747,892.38	\$747,892.38	\$747,892.38	\$747,892.38	100.00%
31079.01.2021	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ALVARO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/11/2021	30/11/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	SECYU SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	\$158,394.90	\$158,394.90	\$158,394.90	\$158,394.90	100.00%
31079.01.2021	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ALVARO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	17/07/2021	15/08/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	MANUEL DE ATOCHA CORTEZ ALCOCER	\$801,929.03	\$801,929.03	\$801,929.03	\$801,929.03	100.00%
31079.01.2021	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN TEKAX, LOCALIDAD DE MANUEL CEPEDA PERAZA.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	28/02/2022	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	ANA ROSA FLORES ESTRADA	\$1,300,033.11	\$1,300,033.11	\$1,300,033.11	\$390,735.00	30.06%
31079.01.2021	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ALVARO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	17/07/2021	15/08/2021	Activo	Nueva	Invitacion a Proveedores	Convenio	ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV	\$914,174.05	\$914,174.05	\$914,174.05	\$698,972.70	76.46%
31079.01.2021	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ALVARO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	17/07/2021	15/08/2021	Activo	Nueva	Invitacion a Proveedores	Convenio	ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV	\$760,497.98	\$760,497.98	\$760,497.98	\$654,483.95	86.06%



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2022
09:49 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
31079.01.2021	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ALVARO OBREGON	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	17/07/2021	15/08/2021	Activo	Nueva	Invitación a Proveedores	Convenio	SAGSA SA DE CV	\$783,803.95	\$783,803.95	\$783,803.95	\$656,668.03	83.78%
31079.01.2021	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDAD DE KINIL.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	17/07/2021	15/08/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	SECYU SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	\$374,509.22	\$374,509.22	\$374,509.22	\$374,509.22	100.00%
31079.01.2021	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX DE ALVARO OBREGON	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/10/2021	31/10/2021		Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS	\$319,395.36	\$319,395.36	\$319,395.36	\$319,395.36	100.00%
31079.01.2021	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDADES DE SANTA CRUZ XCUTZA Y BOCOBUCH	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	17/07/2021	15/08/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	S&K CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V.	\$451,730.05	\$451,730.05	\$451,730.05	\$451,730.05	100.00%
31079.01.2021	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX, LOCALIDAD DE SUDZAL CHICO.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	17/07/2021	15/08/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA...	\$479,307.14	\$479,307.14	\$479,307.14	\$479,307.14	100.00%
31079.01.2021	REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD DE BECANCHEN.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	28/07/2021	26/08/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	MULTIOBRAS CETINA SA DE CV	\$3,788,609.87	\$3,788,609.87	\$3,788,609.87	\$3,788,609.87	100.00%



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2022
09:49 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
31079.01.2021	DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	28/07/2021	26/08/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	BEYANOR CORPORATIVO SA DE CV	\$2,126,406.27	\$2,126,406.27	\$2,126,406.27	\$2,126,406.27	100.00%
31079.01.2021	DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	28/07/2021	26/08/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	KARLA ANGELICA MARTIN DOMINGUEZ	\$968,988.45	\$968,988.45	\$968,988.45	\$968,988.45	100.00%
31079.01.2021	DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	29/07/2021	27/08/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	MANUEL DE ATOCHA CORTEZ ALCOCER	\$976,089.10	\$976,089.10	\$976,089.10	\$976,089.10	100.00%
31079.01.2021	DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	29/07/2021	27/08/2021	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	\$977,356.23	\$977,356.23	\$977,356.23	\$977,356.22	100.00%
31079.01.2021	DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX, LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	29/07/2021	27/08/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA	\$998,064.86	\$998,064.86	\$998,064.86	\$998,064.86	100.00%
31079.01.2021	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX, LOCALIDAD DE SAN SALVADOR 31	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/12/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS	\$1,662,331.08	\$1,662,331.08	\$1,662,331.08	\$1,662,331.08	100.00%



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2022
09:49 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
31079.01.2021	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKAX, LOCALIDAD DIVERSAS.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	30/07/2021	28/08/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	\$1,499,757.68	\$1,499,757.68	\$1,499,757.68	\$1,499,757.68	100.00%
31079.01.2021	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TEKAX, LOCALIDAD DIVERSAS.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	29/07/2021	27/08/2021	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA	\$1,534,128.91	\$1,534,128.91	\$998,064.86	\$1,278,065.44	83.31%
31079.01.2021	CONSTRUCCION DE SANITARIOS DIVERSAS. Y 2) CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LOCALIDAD DIVERSAS.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	31/07/2021	29/08/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	S&K CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$2,079,976.48	\$2,079,976.48	\$2,079,976.48	\$2,079,976.48	100.00%
31079.01.2021	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD CEPEDA PERAZA	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/10/2021	31/10/2021		Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA...	\$417,276.73	\$417,276.73	\$417,276.73	\$417,276.73	100.00%