



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2022
08:44 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
31079.01.2021	MERCADOS PUBLICOS	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/12/2022	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL SURESTE SA DE CV	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$100,000.00	50.00%
31079.01.2021	CONSTRUCCION DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN TEKAX, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ALVARO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/12/2021		Nueva	Licitación	Contrato	JAVIER ESTEBAN MONTERO NOVELO	\$376,478.85	\$376,478.85	\$376,478.85	\$376,478.85	100.00%
31079.01.2021	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL MERCADO CENTRAL	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	28/02/2022	Activo	Nueva	Licitación	Contrato	PROMOCION Y DESARROLLO TERRITORIAL SA DE CV	\$268,500.00	\$268,500.00	\$268,500.00	\$134,250.00	50.00%
31079.01.2021	CONSTRUCCION DE MERCADO URBANO (LAMINEROS)	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/12/2021		Nueva	Licitación	Contrato	SARAI OJEDA HERNANDEZ	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	100.00%
31079.01.2021	DE PLANOS ARQUITECTONICOS, PLANOS DE GEOLOCALIZACION POR TIPO DE ACCION, PRESUPUESTOS, CENSO DE REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/12/2021		Nueva	Licitación	Contrato	MIGUEL RICARDO BARRERA CHAN	\$240,000.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$240,000.00	100.00%
31079.01.2021	DE PLANOS ARQUITECTONICOS, PLANOS DE GEOLOCALIZACION POR TIPO DE ACCION, PRESUPUESTOS, CENSO DE REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/01/2022		Nueva	Licitación	Contrato	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	\$880,578.49	\$880,578.49	\$880,578.49	\$880,578.49	100.00%



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2022
08:44 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
31079.01.2021	ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE LA CENTRAL DE ABASTOS	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/12/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	DISEÑO E INGENIERIA PILOTA SA DE CV	\$98,949.28	\$98,949.28	\$98,949.28	\$98,949.28	100.00%
31079.01.2021	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	28/02/2022		Nueva	Licitacion	Contrato	LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA...	\$611,026.08	\$611,026.08	\$611,026.08	\$611,026.08	100.00%
31079.01.2021	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	28/02/2022	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	\$1,066,167.67	\$1,066,167.67	\$1,066,167.67	\$372,358.81	34.92%
31079.01.2021	CONSTRUCCION DE MERCADO ALTERNATIVO Y REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA (DEL HOSPITAL)	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	28/02/2022	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	\$190,000.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$75,000.00	39.47%
31079.01.2021	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/01/2022	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA...	\$650,831.24	\$650,831.24	\$650,831.24	\$616,985.24	94.80%
31079.01.2021	AMPLIACION DE PARQUES (SOLIDARIDAD, YOCCHENKAX, ANDADOR) Y REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/12/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	JESUS SANTAGO CANCHE UCAN	\$213,055.14	\$213,055.14	\$213,055.14	\$213,055.14	100.00%



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2022
08:44 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
31079.01.2021	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	15/02/2022	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	PROMOCION Y DESARROLLO TERRITORIAL SA DE CV	\$3,040,253.25	\$3,040,253.25	\$3,040,253.25	\$2,440,253.25	80.26%
31079.01.2021	AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD O MÉDICAS EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/03/2022	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA	\$1,976,827.56	\$1,976,827.56	\$1,976,827.56	\$1,716,936.91	86.85%
31079.01.2021	AMPLIACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	28/02/2022	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA	\$1,513,552.64	\$1,513,552.64	\$1,513,552.64	\$781,623.80	51.64%
31079.01.2021	AMPLIACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/03/2022	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	PRODUCCION GI SA DE CV	\$1,513,552.64	\$1,513,552.64	\$1,513,552.64	\$241,917.24	15.98%
31079.01.2021	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN TEKAX, LOCALIDAD MANUEL CEPEDA PERAZA.	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	28/02/2022	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	ANA ROSA FLORES ESTRADA	\$1,300,033.11	\$1,300,033.11	\$1,300,033.11	\$390,735.00	30.06%
31079.01.2021	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX, LOCALIDAD DE SAN SALVADOR 31	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	180104	INFRAESTRUCTURA URA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/12/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS	\$1,662,331.08	\$1,662,331.08	\$1,662,331.08	\$1,662,331.08	100.00%